

신부문화회관+천안문화예술센터 복합 조성

('23.12.31.기준)

이행도	정상추진	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	계속 / 임기내	주체	시
재원	도비 시비	정부도움	재정
주관부서	문화예술과	협조부서	

목 표

- 지역 문화예술인, 주민이 이용 가능한 복합문화 예술공간 조성
- 지역 문인과 서예인 등 문학 네트워크 허브 기능 수행 및 다양한 인문교육과 지역문화 활성화 거점 구축

☐ 개 요

- 기 간 : 2022. ~ 2027.
- 사 업 비 : 75,600백만원 지방이양비 30,240 도비 22,680 시비 22,680
- 위 치 : 천안시 동남구 신부동 471-1외 1필지
- 사 업 량 : 연면적 19,045㎡(지상7층)

(공연장, 전시실, 연습실, 미술실 등 주민편의 문화시설)

☐ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본계획		■	■	■													
타당성조사					■	■	■	■									
지방재정투자심사										■							
건축기획										■	■						
기본 및 실시설계												■	■	■			
착공 / 준공															■	■	■

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 기본계획 및 타당성 조사 용역 착수
'23년 1분기	• 기본계획 및 타당성 조사 용역 진행 중
'23년 2분기	• 기본계획 및 타당성 조사 용역 진행 중(사업비, 사업량 변경 예상) 변동사항 타당성조사 용역에 따른 변동사항 반영(사업기간, 연차별추진계획)
'23년 3분기	• 기본계획 및 타당성 조사 용역 완료 계획조정 - 조정사항 : 사업비(262억 증가), 사업량, 투자수요, 확인(성과) 지표 - 조정사유 : 기본계획 및 타당성 조사 결과 반영
'23년 4분기	• 건축기획 용역 착수

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	75,600	-	30	330	1,000	23,230	28,295
지방 이양비	30,240	-	0	400	10,092	9,086	10,844
도 비	22,680	-	0	300	6,569	6,814	8,693
시 비	22,680	-	30	330	300	6,815	8,758

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	70	30	40				
지방 이양비	0						
도 비	0	-					
시 비	70	30	40				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
사업계획 수립	○				
기본계획 및 타당성조사		○			
공공건축 심의			○		
기본 및 실시설계			○	○	
착공					○

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
사업계획 수립	●				
기본계획 및 타당성조사		●			
공공건축 심의					
기본 및 실시설계					
착공					

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	-	-	-	-

○ 주민 의견수렴절차(공청회 등) 실시

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☐ 공약조정사항

구분	조정전	조정후	조정사유
2023년 3분기 심의완료	• 사업비 : 49,314백만원 • 사업량 : 연면적 10,867㎡ (지하2층/지상4층) - 공연장, 전시실, 문화예술 센터, 문학관 서예실 등	• 사업비 : 75,600백만원 • 사업량 : 연면적 19,045㎡ (지상7층) - 공연장, 전시실, 연습실, 미술실 등 주민편의 문화시설 • 연차별 투자수요 및 확인 성과지표 - 사업내용 변경에 따른 현행화	• 건축물 기본계획 및 타당성 조사 결과로 인한 사업목표 및 사업비 등 조정

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 건축기획 용역 진행 • 타당성 조사 의뢰	

☐ 타기관 협조 사항

○ (충청남도) 도비지원
