

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내	주 체	시
재 원	국비 시비	정부도움	재정
주관부서	체육진흥과	협조부서	시설공사와

□ 목 표

- 북부권 중 생활체육시설이 부족한 성거와 입장지역 주민들이 편리하게 이용할 수 있는 생활체육시설 서비스를 제공하고 건강한 여가를 책임질 시설 마련 필요

□ 개 요

- 기 간 : 2019. ~ 2024.
- 사 업 비 : 49억 원 국비 10, 시비 39
- 위 치 : 천안시 서북구 성거읍 소우리 205-8번지 일원
- 사 업 량 : 연면적 705.51㎡(지상1층)
- 주요시설 : 다목적체육관(농구, 배구, 배드민턴 등)

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본 및 실시설계	■	■	■	■	■	■	■	■									
공유재산관리계획변경심의 등	■	■	■														
공사 착공								■	■	■							
공사 준공										■							

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 지방재정투자 (재)심사 승인
'23년 1분기	• 공유재산관리계획(변경)
'23년 2분기	• 실시설계 재개, 진입도로 매입 완료(5억)
'23년 3분기	• 공사비 증가에 따른 대책방안 결정 및 문체부 사업계획 변경 승인 요청 변경사항 사업비 2억 증액, 사업량 705.51㎡ 조정 당초 진입도로 보상 협의 어려움으로 대체 진입도로 확보하였으며 토지매입 지연과 물가상승 등으로 인한 사업량 조정 및 공사비 증가 (변경사항에 따른 연차별추진계획 및 투자수요 현행화)
'23년 4분기	• 기본 및 실시설계 추진 중

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	4,900	83	-	451	4,366	-	-
국비	1,000	78	-	-	922	-	-
시비	3,900	5	-	451	3,444	-	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	534	83	-	451			
국비	78	78	-	-			
시비	456	5	-	451			

☐ 확인(성과)지표

확인지표		2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
착	공			○		
준	공			○		

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표		2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
착	공					
준	공					

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		○	○	

- 민간전문가 자문 : 설계착수·중간·완료 보고회 / 3회
- 언론 / 방송보도 : 설계용역 착수·완료, 공사 착공·준공 등 주요사항 언론보도 / 4회

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 기본 및 실시설계 추진	



체육진흥과장

정해선(2260)

체육시설팀장

이준원(2264)

담당

백장현(5758)