

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	신규 / 임기내	주 체	시
재 원	국비 시비	정부도움	재정
주관부서	교통정책과	협조부서	공원녹지과

□ 목 표

- 상업 밀집지역 및 도심 내 부족한 주차공간 확보로 시민 교통 편의 증진
- 상가 활성화 기여 유도

□ 개 요

신부동 주차환경 개선사업

- 기 간 : 2021. ~ 2024.
- 사 업 비 : 12,900백만 원 국비 6,450 시비 6,450
- 위 치 : 동남구 신부동 453-1일원
- 사 업 량 : 6,735㎡(6층) ※ 235면 설치

두정공원 지하주차장 조성

- 기 간 : 2023. ~ 2025.
- 사 업 비 : 9,800백만 원 국비 4,900 시비 4,900
- 위 치 : 서북구 두정동 869
- 사 업 량 : 5,000㎡(지하1층) ※ 150면 설치

불당 제2 공영주차장 조성

- 기 간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 3,200백만 원 시비 3,200
- 위 치 : 서북구 불당동 735
- 사 업 량 : 2,400㎡(지상2층(3단)) ※ 133면 설치

불당2동 공영주차장 조성

- 기 간 : 2025. ~ 2027.
- 사 업 비 : 12,000백만 원 국비 6,000 시비 6,000
- 위 치 : 서북구 불당2동

※ 주차수급실태조사 용역 결과 반영하여 후보지 선정 예정

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
신부동 주차환경 개선사업	기본 및 실시설계	■	■															
	착공/공사			■	■	■	■	■	■									
	준공								■									
두정공원 지하주차장 조성	기본 및 실시설계					■	■	■										
	착공/공사								■	■	■	■	■					
	준공												■					
불당제2 공영주차장 조성	기본 및 실시설계						■	■	■									
	착공/공사									■	■	■	■	■	■			
	준공															■		
불당2동 공영주차장 조성	기본 및 실시설계											■	■	■				
	착공/공사														■	■	■	
	준공																	■

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 신부동 주차환경 개선사업 기본 및 실시설계 실시 - 두정동 지하공영주차장 조성 본예산 설계비 4억 확보 - 불당제2 공영주차장 주차타워 조성 자체 투자심사 승인
'23년 1분기	- 신부동 주차환경 개선사업 건축허가 신청 - 두정공원 지하주차장 조성사업 건축기획용역 발주

구분	추진내용
'23년 2분기	- 신부동 주차환경 개선사업 기본 및 실시설계 용역 최종보고회 - 불당 제2 공영주차장 주차타워 조성 건축기획용역 발주
'23년 3분기	신부동 주차환경 개선사업 기본 및 실시설계 용역 준공
'23년 4분기	- 신부동 주차환경 개선사업 시공사 선정 완료 - 불당 제2공영주차장 주차타워 조성 지방재정투자심사 의뢰 - 두정공원 지하주차장 조성사업 사업계획 변경 승인(道)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	37,900	-	350	6,400	11,450	6,600	2,750	10,350
국 비	17,350	-	175	3,200	5,625	2,550	1,000	4,800
시 비	20,550	-	175	3,200	5,825	4,050	1,750	5,550

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	4,274	750	3,524				
국비	4,274	750	3,524				
시비	-	-					

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
신부동 주차환경개선사업	실시설계	착공	준공		
두정공원 지하주차장 조성		실시설계	착공	준공	
불당 제2 공영주차장 조성		실시설계	실시설계 및 착공	공사	준공
불당 2동 공영주차장 조성				실시설계	착공

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
신 부 동 주차환경개선사업		실시설계 완료			
두 정 공 원 지하주차장 조성		추진중 (건축기획)			
불당 제2 공영주차장 조성		추진중 (건축기획)			
불 당 2 동 공영주차장 조성		사업후보지 조사 중			

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

- 사업의 필요성 등을 언론/방송매체를 통한 홍보

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
1건			2건	-

- 2022. 9.20. 천안시, 주차환경 개선을 위한 주차 수급 전수조사 실시
- 2023.10.12. 불당동 공영주차장 조성공사 주민공청회
- 2023.10.17. 천안시, 불당동 불법주차 해소 방안 모색

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	- 신부동 주차환경 개선사업 착공 - 두정공원 지하주차장 조성사업 지방재정투자심사 의뢰 - 불당 제2공영주차장 주차타워 조성 지방재정투자심사	



교통정책과장

이경열(2450)

주차장조성팀장

한인숙(2453)

담당

손소정(5887)