

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	계획조정	이 행 름	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	신규 / 임기내		주 체	시
재 원	시비		정부도움	
주관부서	노인복지과		협조부서	교통정책과

□ 목 표

- 시민들에게 휴양, 여가 장소 제공 및 주민소득지원
- 광덕심터 부지내 야영장 부지 추가 조성

□ 개 요

광덕심터 지구단위계획 결정(변경)

완료

- 기 간 : 2021. 6. ~ 2022. 10.
- 사 업 비 : 40백만 원 시비 40
- 위치 / 사업량 : 천안시 광덕면 광덕리 403-9 / 33,808㎡
- 주요내용
 - 광덕심터 지구단위계획 결정(변경) 용역 (20백만원)
 - 광덕심터 소규모환경영향평가 용역 (20백만원)

광덕심터 공영주차장 농지전용

완료

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2023. 6.
- 사 업 비 : 1,000백만 원 시비 1,000
- 위치 / 사업량 : 천안시 광덕면 광덕리 403-9 / 33,808㎡
- 주요내용
 - 광덕심터 공영주차장 농지전용

광덕쉼터 야영장 조성

- 기 간 : 2023. 7. ~ 2024. 6.
- 사 업 비 : 500백만 원 시비 500
- 위치 / 사업량 : 천안시 광덕면 광덕리 403-9 / 1,070㎡
- 주요내용
 - 광덕쉼터 야영장 조성(캠핑장 16면 조성)
 - 광덕쉼터 야영장 부속시설 건축(샤워장 및 화장실 78㎡)

☐ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
지구단위계획 결정 계획(변경)	계획 수립	■	■															
	용역 시행		■															
	준공		■															
광덕쉼터 공영주차장농지전용	계획 수립			■														
	농지 전용				■													
광덕쉼터 야영장조성 및부속시설 신축	계획 수립					■	■											
	착공/공사							■	■									
	준공								■									

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 광덕쉼터 지구단위계획 결정(변경) 용역 공고 완료 • 광덕쉼터 소규모환경영향평가 용역 완료 • 공영주차장 농지전용 부담금 납부
'23년 1분기	• 광덕쉼터 지구단위계획 결정(변경) 용역 완료
'23년 2분기	• 광덕쉼터 야영장조성 실시설계 착수
'23년 3분기	• 광덕쉼터 야영장 샤워장(화장실) 신축신고 접수(동남구 건축과) 계획조정 - 조정내용 : 사업비(1억→5억), 사업내용추가(야영장 부속시설 추가) - 조정사유 : 야영객 편의시설 제공을 위한 사업내용 확대

구분	추진내용
'23년 4분기	- 광덕쉼터 야영장조성 부속시설 신축허가 협의 및 보완 완료 - 광덕쉼터 야영장조성 부지 정비(기존시설물 철거, 바닥정비)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	1,540	-	40	1,100	400	-	-
시비	1,540	-	40	1,100	400	-	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	736	706	30				
시비	736	706	30				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
지구단위계획 변경	○				
공영주차장 농지전용		○			
야영장 조성 준공			○		

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022	2023	2024	2025	2026
지구단위계획 변경		● 완료			
공영주차장 농지전용		● 완료			
야영장 조성 준공					

• 지구단위 변경 공고(2023.4.3. 고시)

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

○ 광덕쉼터 야영장 조성 운영 언론 홍보

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

○

☐ 공약조정사항

구분	조정전	조정후	조정사유
2023년 3분기 심의완료	[광덕쉼터 야영장 조성] - 사업기간 : '23.7. ~ '23.12. - 사업비 : 100백만원 - 주요내용 : 야영장 조성	[광덕쉼터 야영장 조성] - 사업기간 : '23.7. ~ '24.6. - 사업비 : 500백만원 - 주요내용 - 야영장 조성(캠핑장 16면) - 부속시설 건축(샤워장, 화장실)	야영장에 샤워장 및 화장실이 없어 야영객 이용의 불편을 초래함, 부속시설 건축을 통한 편의시설 제공 * 24년 사업비 4억 추가

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'23년 4분기	광덕쉼터 야영장 및 샤워장(화장실) 신축공사 착공	



노인복지과장

이미화(2320)

노인시설팀장

이재철(2323)

담당

장석찬(5398)